DETALLE_PR ID_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PR CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO ANTERIOR_ETIQUETA	DETALLE_PROYECTO CLAVE_PROGRAMA_ESTATAL	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PRO DESCRIPCION	DETALLE_PROYECTO JUSTIFICA_DESCRIPCION	DETALLE_PROYECTO CC_NACIONAL	DETALLE_PROYECTO ACTIVIDAD_ESPECIFICA	DETALLE_PROYECTO TIPO_INFRAESTRUCTURA	DETALLE_PRO MONTO_TOTAL	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION_GASTO	DETALLE_PROYECTO ESTATUS_CAPTURA
2019	6	TLA090040070	Proyecto de inversión	17021050J2	IPN: {"cda_anuncio":2019, "anno":2, "id_proyecto":"17021050J2", "id_cat_anuncio":"1001/2018/1/0", "monto":4.7622500000, "modificado":0.0101000073}	Sustitución por obra nueva del Hospital General de Tlaxcala de 90 camas	28 Tlaxcala	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Salud	En identificar	5341.00 DETLA4014.4

DETALLE_PROY DESCRIPCION_BAND	DETALLE_PROYECT BENEFICIO	DETALLE_PROY ACTIVIDAD	DETALLE_PROYECTO ANIO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO ARTICULO	DETALLE_PROYECT TIPO_INVERSION	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION_FUNCIONAL	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANC PRESUPUESTO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE_FIS AVANCE_FISICO_TOTAL	ESTATUS ESTATUS	Fecha Fecha	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_REVISOR
N	0	0	3918.00	[Anexo] {"entidad_federativa":"Oriente", "municipio":"Tlaxcala", "obra_anual":"Tlaxcala 100.0"}	{"geo": {"cve_municipio":2, "cve_localidad":1, "direccion":"24 de Septiembre, Ex-Hacienda de Tlaxcala, Tlaxcala, Tlaxcala, México, lon:-98.2368362, lat:19.3624979"}	01-01-2019	31-12-2019	5537936.26	5537936.26	5537936.26	5537936.26	5537936.26	Con terrenos nuevos en el Oriente	{"avance": {"entidad_federativa":0.0, "municipio":0.0}}	En Ejecución	Actualizado / Registrado anexos	Sin observaciones	Sin observaciones