DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	AVANCE_ FINANCIERO	AVANCE_ FINANCIERO	AVANCE_ FINANCIERO	AVANCE_ FINANCIERO	AVANCE_ FINANCIERO	AVANCE_ FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2020	4	TLA190401697070	Proyecto de inversión	176225062	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.7622506ZE8, modificado:1.07654899I6E8}}	Sustitución por obra nueva del Hospital General de Tlaxcala de 90 camas	29	Tlaxcala	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SALUD DE TLAXCALA	1812U000024	N			393103	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:24 de Febrero, San Matias Tepetomatitlán, Tlax., México, lon:-98.19897652, lat:19.36410979}}	01-01-2019	31-12-2020	107654899.2	107651383	107651382.8	107651382.8	107651382.8	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:81.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones