DETALLE_I	DETALLE_P	DETALLE_PRO	DETALLE_PROYECTC	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYECT	DETALLE_PRC	DETALLE_PROY	DETALLE_PRO	DETALLE_PROY	DETALLE_PROYEC	DETALLI	DETALLE_P	DETALLE_P	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYEC	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYEC	DETALLE_PROYECTC	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERC	AVANCE_FINANCI	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO_AMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	ORIGEN_BCION_R	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2021	1	TLA2101018 87532	Proyecto de inversión	35,336,222.95	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.53362229SE7, modificado:2.80864971E7}}	SUSTITUCION POR OBRA NUEVA DEL HOSPITAL GENERAL DE TLAXCALA DE 90 CAMAS- EJ2021	Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Salud de Tlaxcala	1812U000024	N	0	0	39310	{meta1: {unidad_medida: Hospital(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	13-04-2021	13-04-2021	28,086,497.17	28,084,984.65	28,084,984.65	28,084,984.65	28,084,984.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Hospital(es), avance:0.91}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
																				Total	28,086,497.17	28,084,984.65	28,084,984.65	28,084,984.65	28,084,984.65				